



Grønt område:
 Opstart, vej: 12.12.2023
 Opstart, stikledninger på private matrikler: 16.10.2023
 Forventet afslutning/aflevering for området: 01.02.2024

Orange område:
 Opstart, vej: 11.12.2023
 Opstart, stikledninger på private matrikler: 25.09.2023
 Forventet afslutning/aflevering for området: 01.02.2024

Blåt område:
 Opstart, vej: 25.09.2023
 Opstart, stikledninger på private matrikler: 18.09.2023
 Forventet afslutning/aflevering for området: 29.12.2023
 Retableringer, gensætning af kantsten og sidste asfalteringer i området vil ske i januar 2024.

Udarbejdet ud fra oplysninger fra JHH dateret 04.12.2023

I takt med projektets fremdrift vil tidsplanen blive opdateret, hvis der sker ændringer i et større omfang.

Entreprenøren varsler inden opstart på vejene - og ligeledes før opstart på de enkelte matrikler.
 Opstart på de enkelte matrikler kan ske fremrykket ift. tidsplanen - hvis yderligere mandskab tilføres projektet.

NOTE:
 Eksisterende forhold er vist nedtonet.
 Som grundlag er grundkort fra Dataforsyningen anvendt. Koordinatsystem er UTM 32.

Eksisterende fjernvarme:

Projekteret fjernvarme:

TEGN NR.: 16.1.03A



A	2023.03.10	Generel revision	REV. BESKRIVELSE
REV.	REV. DATO		

NÆSTVED FJERNVARME
 Maglemølle 62, 4700 Næstved
 telefon 55 72 56 65 www.naestvedfjernvarme.dk

SAGSNAVN: **Område 16** 16.1.03A

EMNE: **Visuel udbudsplan**

Lyngkilde
 TOTALRÅDGIVNING | BYGGERI | ANLÆG

OMRÅDE: 16	MAL: 1:750
DATO: 2023.02.01	TEGN. AF: MCM
SAGS NR.: 22153	GDOK. AF: RR

Plansvej 39 | Thejsgaards Torv 1A | Telefon: 4700 Næstved | 4600 Kørup | 55 72 66 11